



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 54,631,375.00

Hoja: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SD 03 b	2019 30 130 0012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE NUEVO IXCATLAN	30130005 4	NUEVO IXCATLAN	0.00																											METRO LINEAL 650.00		
SE 02 f	2019 30 130 0014	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES SAN JOSE E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	100.00	12/04/2019	10/06/2019	0.00																								PERSONA 3,770.00	2 de 3	
SE 02 b	2019 30 130 0015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO COLONIA SOLIDARIDAD	30130000 1	PLAYA VICENTE	95.00	08/04/2019		50.04																								METRO CUADRADO 500.00		
SE 02 b	2019 30 130 0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 3 DE MAYO Y BUGANVILIAS COLONIA LOMAS VERDES	30130000 1	PLAYA VICENTE	100.00	08/04/2019	06/06/2019	78.49																								METRO CUADRADO 2,100.00		
SE 04 f	2019 30 130 0018	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	100.00	08/04/2019	22/05/2019	75.20																								LUMINARIA 450.00		
SG 02 a	2019 30 130 0019	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA 2 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	95.00	08/04/2019		84.88																								KILÓMETRO 1.56		
SG 02 b	2019 30 130 0020	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ	30130014 3	COLONIA BENITO JUÁREZ	0.00			0.00																								KILÓMETRO 0.90		
SJ 02 a	2019 30 130 0021	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "PESTALOZZI" EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO DEL VALLE	30130000 2	ABASOLO DEL VALLE	80.00	29/04/2019		0.00																								AULA 1.00		
SJ 02 i	2019 30 130 0022	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "GONZALO AGUIRRE BELTRAN" EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	95.00	12/04/2019		0.00																								ANEXO 1.00		
SJ 02 j	2019 30 130 0023	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. LUCIO RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE CAL	30130006 0	PIEDRA DE CAL	100.00	22/04/2019	20/06/2019	37.84																								ANEXO 1.00		
SJ 02 k	2019 30 130 0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	95.00	08/04/2019		85.30																								ANEXO 1.00		

Gabriel Antonio Alvarez López
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramirez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma



TESORERÍA
 2018 - 2021

Graziela Campos Amador
 CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: \$4,631,375.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones															
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MURILLO VIDAL" EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ARROYO DEL GAVILAN	301300010	CARMEN ARROYO DEL GAVILAN	94.00	08/04/2019	47.82	07/06/2019	1,449,218.52	1,449,218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,077.77	693,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,077.77	693,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00							
2019	30	130	0025																																									
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON SEGUNDO	301300076	SAN RAMÓN SEGUNDO	80.00	07/05/2019	0.00		725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	3 de 3					
2019	30	130	0026																																									
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE ARENAL-NIGROMANTE-ARROYO DEHESA-GALEANA-GAVILAN-ENTRONQUE EDÉN DE LAS FLORES-ABASOLO DEL VALLE-COLONIA CUAUHTEMOC EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE	301300008	ARROYO DEHESA	100.00	08/04/2019	07/05/2019	24/05/2019	25/06/2019	1,603,540.50	1,603,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,540.50	1,603,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,540.50	1,603,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	25.10				
2019	30	130	0027																																									
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE CARR. PESCADITO-ARROYO DEL TIGRE-GONZALEZ ALEMAN-HUEVO IXCATLAN-ENTRONQUE COSOLAPA-LA COAHUILA-EL VERGEL-DESV. GUADALUPE VICTORIA-ABASOLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE	301300054	NUEVO IXCATLÁN	95.00	01/06/2019	0.00		1,008,500.70	1,008,500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	27.80				
2019	30	130	0028																																									
DI	02	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	301300001	PLAYA VICENTE	0.00		0.00		1,092,627.50	1,092,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00			
2019	30	130	0029																																									
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	301300037	GENERAL HERMENEGILDO GALEANA	90.00	03/06/2019	0.00		589,237.61	589,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2019	30	130	0030																																									
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00		0.00		749,262.85	749,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2019	30	130	0031																																									
SG	02	AMPLIACIÓN RED DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA LA ESPERANZA	301300001	PLAYA VICENTE	0.00		0.00		3,007,984.98	3,007,984.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.00	
2019	30	130	0032																																									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									54,631,375.00	54,631,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298,494.39	13,298,494.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298,494.39	13,298,494.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


Gabriela del Carmen Ramírez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Graciela Campos Amador
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 - 2021



TESORERÍA
 2018 - 2021



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021