



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 54,631,375.00

Hoja: 25/10/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
						Inicio	Término		Inicio	Término																													
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EDÉN DE LAS FLORES	30130003	EDÉN DE LAS FLORES	8.00	23/09/2019	0.00	0.00	3,215,000.00	3,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00					
2019	30	130	0001	1																																			
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARENAL SANTA ANA	30130000	ARENAL SANTA ANA	8.00	23/09/2019	0.00	0.00	3,440,000.00	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	390.00			
2019	30	130	0002	4																																			
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ARROYO DEL TIGRE	30130005	NUEVO ARROYO DEL TIGRE	8.00	23/09/2019	0.00	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,551.00			
2019	30	130	0003	2																																			
SC	04	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OJITLÁN	30130023	NUEVO OJITLÁN	100.00	12/04/2019	10/07/2019	70.81	24/05/2019	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	199.00		
2019	30	130	0004	4																																			
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	PLAYA VICENTE	100.00	08/04/2019	07/05/2019	100.00	04/07/2019	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,083.00		
2019	30	130	0005	1																																			
SD	02	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA GUADALUPE	30130000	PLAYA VICENTE	100.00	12/04/2019	10/05/2019	79.15	03/05/2019	953,010.21	953,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	400.00	
2019	30	130	0006	1																																			
SD	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LEALTAD DE MUÑOZ	30130004	LEALTAD DE MUÑOZ	100.00	08/04/2019	06/07/2019	100.00	24/05/2019	3,469,473.29	3,469,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,246.00	
2019	30	130	0007	3																																			
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 1RO. DE ABRIL (1RA. ETAPA)	30130000	PLAYA VICENTE	100.00	12/04/2019	09/08/2019	80.50	01/07/2019	3,843,480.49	3,843,480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,300.00	
2019	30	130	0009	1																																			
SD	03	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	30130000	PLAYA VICENTE	100.00	01/07/2019	28/09/2019	0.00		3,250,578.36	3,250,578.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	907.00	
2019	30	130	0010	1																																			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE LUARNACIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES SAN JOSE E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	PLAYA VICENTE	100.00	12/04/2019	10/06/2019	100.00	10/07/2019	712,726.04	712,726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	950.00	
2019	30	130	0014	1																																			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO COLONIA SOLIDARIDAD	30130000	PLAYA VICENTE	100.00	08/04/2019	06/06/2019	100.00	08/05/2019	1,896,316.47	1,896,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00	
2019	30	130	0015	1																																			

Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramirez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA
 2018 - 2021

Graciela Campos Amador
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 54,631,375.00

Hoja: 25/10/2019

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
								Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE	02	b	2019	30	130	0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 3 DE MAYO Y BUGANVILIAS COLONIA LOMAS VERDES	30130000	1	PLAYA VICENTE	100.00	08/04/2019	08/06/2019	78.49	08/05/2019																		METRO CUADRADO	2,100.00		
SE	04	f	2019	30	130	0018	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	1	PLAYA VICENTE	100.00	08/04/2019	22/05/2019	100.00	24/05/2019	04/07/2019																	LUMINARIA	450.00		
SG	02	a	2019	30	130	0019	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA 2 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	1	PLAYA VICENTE	100.00	08/04/2019	06/07/2019	100.00	20/05/2019	06/09/2019																	KILOMETRO	1.56		
SJ	02	a	2019	30	130	0021	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "PESTALOZZI" EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO DEL VALLE	30130000	2	ABASOLO DEL VALLE	100.00	29/04/2019	27/06/2019	84.44	04/07/2019																		AULA	1.00		
SJ	02	i	2019	30	130	0022	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "GONZALO AGUIRRE BELTRAN" EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	1	PLAYA VICENTE	100.00	12/04/2019	10/06/2019	100.00	16/08/2019	29/08/2019																	ANEXO	1.00		
SJ	02	j	2019	30	130	0023	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. LUCIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE CAL	30130006	0	PIEDRA DE CAL	100.00	22/04/2019	20/06/2019	100.00	20/05/2019	06/09/2019																	ANEXO	1.00		
SJ	02	k	2019	30	130	0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	1	PLAYA VICENTE	100.00	08/04/2019	06/06/2019	85.30	18/06/2019																		ANEXO	1.00		
SJ	02	k	2019	30	130	0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MURILLO VIDAL" EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ARROYO DEL GAVILAN	30130001	0	CARMEN ARROYO DEL GAVILAN	100.00	08/04/2019	06/07/2019	70.26	07/06/2019																		ANEXO	1.00		
SJ	02	r	2019	30	130	0026	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON SEGUNDO	30130007	6	SAN RAMÓN SEGUNDO	100.00	07/05/2019	05/07/2019	91.15	19/07/2019																		ANEXO	1.00		
UB	01	a	2019	30	130	0027	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ENTROQUE ARENAL-NIGROMANTE-ARROYO DEHESA-GALEANA-GAVILAN-ENTROQUE EDEN DE LAS FLORES-ABASOLO DEL VALLE-COLONIA CUAUHTEMOC EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE	30130000	8	ARROYO DEHESA	100.00	08/04/2019	07/05/2019	100.00	24/05/2019	25/06/2019																	KILOMETRO	25.10		
UB	01	a	2019	30	130	0028	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ENTROQUE CARR. PESCADITO-ARROYO DEL TIGRE-ROÑEZ ALEMÁN-NUEVO IXCATLAN-ENTROQUE COSOLAPA-LA COAHUILA-EL VERGEL-DES. GUADALUPE VICTORIA-ABASOLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE	30130005	4	NUEVO IXCATLÁN	100.00	01/06/2019	30/06/2019	100.00	12/07/2019	06/09/2019																	KILOMETRO	27.80		

Gabriel Antonio Álvarez López
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramirez Murcia
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



TESORERÍA
2018 - 2021

Graciela Campos Amador
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 54,631,375.00

Hoja: 25/10/2019
 Fecha de Aprobación: 25/10/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas							
						Inicio	Término		Inicio	Término																															
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	301300037	GENERAL HERMENEGILDO GALEANA	100.00	03/06/2019	01/08/2019	76.66	05/09/2019	589,237.61	589,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,713.78	451,713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,713.78	451,713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2019	30	130	0030																																						
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO RAMIREZ (IRA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL NIGROMANTE	301300049	EL NIGROMANTE	8.00	23/09/2019		0.00		3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	415.00				
2019	30	130	0033																																						
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE JUAN ENRIQUEZ	301300040	JUAN ENRIQUEZ	8.00	23/09/2019		0.00		1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2019	30	130	0034																																						
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN	301300089	LA UNIÓN JUAN ENRIQUEZ	8.00	23/09/2019		0.00		1,885,000.00	1,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019	30	130	0035																																						
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZACATE	301300016	ARROYO ZACATE	8.00	23/09/2019		0.00		1,761,000.00	1,761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	0038																																						
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD DE ABASOLO DEL VALLE	301300002	ABASOLO DEL VALLE	8.00	23/09/2019		0.00		514,093.88	514,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	653.00		
2019	30	130	0039																																						
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COAHUILA	301300026	COAHUILA	8.00	23/09/2019		0.00		1,788,000.00	1,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	134.00	
2019	30	130	0036																																						
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN (LA PRIMAVERA)	301300026	COAHUILA	8.00	23/09/2019		0.00		1,745,999.97	1,745,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	196.00	
2019	30	130	0037																																						

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

54,631,375.00 54,631,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,311,274.09 25,311,274.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,311,274.09 25,311,274.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gabriel Antonio Alvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramirez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA
 2018 - 2021

Graciela Campos Amador
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021