



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 25/10/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 b	2020 30 130 0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DEL CARMEN	30130002 9	CHILAPA DEL CARMEN	0.00			0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,150.00				
SE 02 g	2020 30 130 0010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL LOPEZ	30130004 6	MIGUEL LÓPEZ	100.00	27/04/2020	25/06/2020	100.00	11/06/2020	30/07/2020	689,300.65	689,300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,300.65	689,300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	745.00	de 4	
SJ 02 q	2020 30 130 0017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZACATE	30130001 6	ARROYO ZACATE	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	266.00			
LM 02 c	2020 30 130 0027	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SABANA CARAME	30130002 3	LA SABANA CARAME	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	134.00		
LM 02 c	2020 30 130 0031	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL	30130007 0	SAN GABRIEL	100.00	20/04/2020	05/09/2020	34.09	25/09/2020		1,399,225.48	1,399,225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,996.79	476,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	133.00	
LM 02 c	2020 30 130 0032	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA FLORENCIA	30130003 3	LA FLORENCIA	100.00	20/04/2020	05/09/2020	0.00			1,681,335.66	1,681,335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	97.00		
LM 02 a	2020 30 130 0036	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	30130003 7	GENERAL HERMENEGILDO GALEANA	100.00	27/04/2020	25/07/2020	83.49	08/06/2020		1,290,315.17	1,290,315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,355.70	1,077,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	415.00	
SC 01 f	2020 30 130 0003	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZANIA DE CAÑA	30130003 4	ZANIA DE CAÑA	100.00	27/04/2020	25/06/2020	23.47	11/09/2020		296,780.00	296,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,683.37	69,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
SD 01 b	2020 30 130 0005	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE JULIO LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	100.00	20/04/2020	18/06/2020	100.00	05/06/2020	30/07/2020	586,900.00	586,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,900.00	586,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,083.00	
LM 02 c	2020 30 130 0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	30130006 9	SAN FRANCISCO	100.00	20/04/2020	18/07/2020	100.00	11/06/2020	25/09/2020	1,393,825.90	1,393,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,825.90	1,393,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	275.00	
LM 02 c	2020 30 130 0020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE EL RAMIE	30130006 9	SAN FRANCISCO	100.00	20/04/2020	18/07/2020	76.45	11/06/2020		1,397,600.10	1,397,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,552.05	1,068,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	269.00	

Gabriel Antonio Alvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramirez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2018 - 2021

José Juan Ruiz Mora
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 25/10/2020
 Fecha de Aprobación: 25/10/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
LM 02 c	2020 30 130 0021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE	30130006 4	RANCHO GRANDE	100.00	20/04/2020	18/07/2020	91.64	05/06/2020	1,525,802.30	1,525,802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,300.90	1,398,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,300.90	1,398,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
LM 02 c	2020 30 130 0022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINES REVOLUCIÓN	30130006 5	RUIZ CORTINES REVOLUCIÓN	100.00	20/04/2020	18/07/2020	87.21	27/07/2020	1,498,600.00	1,498,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,019.92	1,307,019.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,019.92	1,307,019.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	184.00	2 de 4	
LM 02 c	2020 30 130 0023	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA	30130008 6	TIERRA NUEVA	100.00	20/04/2020	18/07/2020	74.88	19/06/2020	1,522,915.40	1,522,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,397.73	1,140,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,397.73	1,140,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	207.00		
LM 02 c	2020 30 130 0024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA	30130004 5	MATA DE CAÑA	0.00			0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	225.00		
LM 02 c	2020 30 130 0025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA PETRONILA	30130005 9	LA PETRONILA	0.00			0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	98.00		
LM 02 c	2020 30 130 0026	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	30130007 1	SAN ISIDRO	100.00	20/04/2020	04/09/2020	25.99	10/08/2020	1,440,687.29	1,440,687.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,563.71	374,563.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,563.71	374,563.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	102.00		
LM 02 c	2020 30 130 0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ ALEMÁN	30130000 3	ANDRÉS GÓMEZ ALEMÁN	100.00	20/04/2020	04/09/2020	91.62	27/07/2020	1,451,768.15	1,451,768.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,226.66	1,330,226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,226.66	1,330,226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	294.00		
SC 02 b	2020 30 130 0001	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00		2,441,129.47	2,441,129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,085.00		
SE 01 j	2020 30 130 0008	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE	30130000 2	ABASOLO DEL VALLE	100.00	18/05/2020	16/07/2020	97.09	25/06/2020	3,932,815.98	3,932,815.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,373.16	3,818,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,373.16	3,818,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,285.00		
LM 02 c	2020 30 130 0028	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30130003 6	GENERAL GUADALUPE VICTORIA	100.00	20/04/2020	04/09/2020	52.66	23/07/2020	1,502,306.43	1,502,306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,163.45	791,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,163.45	791,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	118.00		
LM 02 c	2020 30 130 0029	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	30130004 8	EL NARANJO	100.00	20/04/2020	04/09/2020	50.45	23/07/2020	1,583,085.61	1,583,085.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,710.59	798,710.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,710.59	798,710.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	121.00		

Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2018 - 2021

José Juan Ruiz Mora
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 25/10/2020
 Fecha de Aprobación: 25/10/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
LM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC	301300145	CUAUHTEMOC	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2020	30	130	0030																																					
LM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VEGA DE JOBAL	301300168	VEGA DEL JOVAL	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	3 de 4			
2020	30	130	0033																																					
LM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LEÓN	301300012	ARROYO LEÓN	0.00			0.00			1,149,157.04	1,149,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2020	30	130	0034																																					
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE TOMATE RÍO MANSO, LA FLORENCIA, SAN GABRIEL, ARROYO ZACATE, NUEVA ERA, SANTA ROSA, ZAPOTAL, TOMATILLO, VICENTE GUERRERO Y SAN PEDRO EN TRAMOS AISLADOS.	301300016	ARROYO ZACATE	100.00	16/03/2020	14/04/2020	100.00	14/04/2020	18/05/2020	2,556,420.60	2,556,420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,178.00			
2020	30	130	0039																																					
SG	03	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACION ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #16 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	100.00	08/06/2020	05/09/2020	27.17	07/08/2020		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	536.00		
2020	30	130	0013																																					
SG	03	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACION ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA MURILLO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	100.00	08/06/2020	05/09/2020	23.49	01/09/2020		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	206.00	
2020	30	130	0014																																					
SG	03	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACION ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	100.00	08/06/2020	05/09/2020	76.71	21/07/2020		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	428.00	
2020	30	130	0015																																					
SG	03	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACION ELÉCTRICA EN TERRENOS DE LA EXPOFERIA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	100.00	27/04/2020	26/05/2020	100.00	11/06/2020	11/06/2020	151,581.27	151,581.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,083.00	
2020	30	130	0016																																					
LM	01	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	39,889.00	
2020	30	130	0018																																					
LM	02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL	3013000098	EL ZAPOTAL	95.00	08/07/2020		79.91	10/08/2020		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	349.00	
2020	30	130	0037																																					



Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mofa
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2018 - 2021



José Juan Ruiz Mora
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021

