



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/01/ 2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 24/04/2020
 Fecha de Aprobación: 24/04/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE EL RAMIE	301300063	EL RAMIE	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2020 30 130 0020																																PERSONA	269.00			
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE	301300064	RANCHO GRANDE	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	2 de 4	
2020 30 130 0021																																	PERSONA	184.00		
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINES REVOLUCIÓN	301300065	RUIZ CORTINES REVOLUCIÓN	0.00			0.00			1,526,000.00	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2020 30 130 0022																																		PERSONA	104.00	
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA	301300066	TIERRA NUEVA	0.00			0.00			1,526,000.00	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2020 30 130 0023																																		PERSONA	207.00	
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA	301300067	MATA DE CAÑA	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2020 30 130 0024																																		PERSONA	225.00	
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA PETRONILA	301300069	LA PETRONILA	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2020 30 130 0025																																		PERSONA	88.00	
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	301300071	SAN ISIDRO	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2020 30 130 0026																																		PERSONA	102.00	
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ ALEMÁN	301300083	GÓMEZ ALEMÁN	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2020 30 130 0035																																		PERSONA	294.00	
SC 01 f	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOSÓLITO	301300143	COLONIA BENITO JUÁREZ	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2020 30 130 0002																																		PERSONA	231.00	
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	200.00		
2020 30 130 0007																																		PERSONA	9,083.00	
SC 02 h	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			2,123,953.00	2,123,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1,462.00		
2020 30 130 0001																																		PERSONA	9,085.00	

Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
2018 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA
2018 - 2021

Graciela Campos Amador
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL
2018 - 2021




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizada: 58,980,953.00

Hoja: 24/04/2020
 Fecha de Aprobación: 24/04/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico-Financiero						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SD 01 c	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	PLAYA VICENTE	0.00						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	80.00				
2020 30 130 0006																																						
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE	30130000	ABASCO DEL VALLE	0.00						3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	700.00	3 de 4	
2020 30 130 0008																																						
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL	30130009	EL VERGEL	0.00						700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	290.00		
2020 30 130 0011																																						
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ERA	30130005	LA NUEVA ERA	0.00						850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.82		
2020 30 130 0012																																						
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30130003	GENERAL GUADALUPE VICTORIA	0.00						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2020 30 130 0028																																						
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	30130004	EL NARANJO	0.00						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2020 30 130 0029																																						
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC	30130014	CUAUHTEMOC	0.00						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2020 30 130 0030																																						
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE VEGA DE JORAL	30130016	VEGA DEL JOVAL	0.00						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2020 30 130 0033																																						
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LEÓN	30130001	ARROYO LEÓN	0.00						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2020 30 130 0034																																						
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE TOMATE RÍO MANSO, LA FLORENCIA, SAN GABRIEL, ARROYO ZACATE, NUEVA ERA, SANTA ROSA, ZACOTAL, TOMATILLO, VICENTE GUERRERO Y SAN PEDRO EN TRAMOS AISLADOS.	30130001	ARROYO ZACATE	50.30	16/03/2020					2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	46.00	
2020 30 130 0039																																						
SG 03 a	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACION ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #16 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	PLAYA VICENTE	0.00						965,000.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.50	
2020 30 130 0013																																						

Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Marlo Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 TESORERIA
 2018 - 2021

Graciela Campos Angulo
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FIMDF
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 2404/2020
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SG 03 a	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA MURILLO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.50	
2020 30 130 0014																																			
SG 03 a	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 30 130 0015																																			
SG 03 a	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN TERRENCOS DE LA EXZOFERIA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 30 130 0016																																			
UM 01 a	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 30 130 0018																																			
UM 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL	3013000098	EL ZAPOTAL	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 30 130 0037																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE LEALTAD DE MUÑOZ, EL MIRADOR, EDÉN DE LAS FLORES, ABASOLO DEL VALLE, EL SERRANCO, COLONIA CUAUHTÉMOC, GUADALUPE VICTORIA Y EL NARANJO, EN TRAMOS ABLAJADOS	3013000043	LEALTAD DE MUÑOZ	50.00	16/03/2020		0.00			2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 30 130 0038																																			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

58,980,953.00 58,980,953.00 0.00

Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murcia
 VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2018 - 2021

Graciela Ramos Amador
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021

TRIMESTRAL 2020/PLAYA VICENTE