



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FISMDF 2016 (SENTENCIA) 14,486,576.42
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: 25/10/2020
 Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones												
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
							%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término		
SE	01	a	2020	30	130	4001	REHABILITACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PLAYA VICENTE - E.C. TUXTEPEC-PALOMARES DEL KM 0+000 AL KM 1+350 DEL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE, VER.	30130000	1	PLAYA VICENTE	100.00	11/05/2020	07/09/2020	92.63	11/06/2020	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042,090.24	12,042,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,600.00		
SG	02	a	2020	30	130	4002	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE, VER.	30130000	1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00		1,486,576.42	1,486,576.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.50	de 1
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																14,486,576.42	14,486,576.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042,090.24	12,042,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramirez Murcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2018 - 2021

José Juan Ruiz Mora
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

TRI/2020/PLAYA VICENTE