



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 26,438,478.00

Hoja: 1 de 3
 Fecha de Aprobación: 23/04/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas											
					Inicio	Término		Inicio	Término																																			
DP 01	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			2,351,000.00	2,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	12.00							
2019 30 130 1001																																			PERSONA	9,083.00								
EP 01	PROYECTO EJECUTIVO "PUENTE VEHICULAR LA CANDELARIA"	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00					
2019 30 130 1002																																				PERSONA	10,283.00							
EP 01	PROYECTO EJECUTIVO "PARQUE LINEAL" EN PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00				
2019 30 130 1003																																					PERSONA	9,083.00						
EP 01	PROYECTO EJECUTIVO "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00				
2019 30 130 1004																																					PERSONA	12,000.00						
SP 02 b	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00			
2019 30 130 1005																																					PERSONA	9,083.00						
FM 04 a	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUSTEROS NUEVOS	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,083.00			
2019 30 130 1006																																						PERSONA	9,083.00					
FM 04 e	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			1,089,478.00	1,089,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,083.00		
2019 30 130 1007																																						PERSONA	9,083.00					
UM 01 a	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019 30 130 1008																																						PERSONA	9,083.00					
UM 01 d	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 130 1009																																						PERSONA	9,083.00					
UM 01 a	REHABILITACIÓN URBANA EN ÁREAS DE JARDINES EN EL PUENTE PATONAL LA CANDELARIA	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 130 1010																																						PERSONA	10,283.00					
UM 01 a	REHABILITACIÓN URBANA EN PARQUE COLONIA CHAPULTEPEC	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00			390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 130 1011																																						PERSONA	9,083.00					

Antonio Alvarez López
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2018 2021

Graciela Campos Amador
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 26,438,478.00

Hojas: 2 de 3
 Fecha de Aprobación: 23/04/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000	PLAYA VICENTE	0.00		0.00		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1012																													PERSONA	9,083.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BERMEJO	30130000	ARROYO BERMEJO	0.00		0.00		1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1013																													PERSONA	457.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO	30130001	ARROYO SECO	0.00		0.00		1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1014																													PERSONA	393.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	30130007	SAN ISIDRO	0.00		0.00		1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1015																													PERSONA	135.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO COLORADO	30130000	ARROYO COLORADO	0.00		0.00		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1016																													PERSONA	146.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA COAHUILA	30130002	COAHUILA	0.00		0.00		1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1017																													PERSONA	164.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30130003	GENERAL GUADALUPE VICTORIA	0.00		0.00		1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1018																													PERSONA	138.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA FLORENCIA	30130003	LA FLORENCIA	0.00		0.00		1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1019																													PERSONA	127.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL	30130007	SAN GABRIEL	0.00		0.00		1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1020																													PERSONA	163.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAYA CARACOL	30130005	NUJEVO RAYA CARACOL (ZANJA SECA)	0.00		0.00		1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	130	1021																													PERSONA	448.00		

Antonio Alvarez Lopez
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2018 2021

Graciela Campos Amador
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 26,438,478.00

Hoja: 3 de 3
Fecha de Aprobación: 22/04/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones														
Subprograma				Físico			Financiero																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
BM	01																																											
2019	30	130	1022	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	30130000	PLAYA VICENTE	0.00					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,083.00										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												26,438,478.00	26,438,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gabriel Antonio Álvarez López
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
2018 - 2021

Mario Arturo Andrade Mora
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TESORERIA
2018 2021

Graciela Campos Amador
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

TRI/2019/PLAYA VICENTE/12843