



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2023  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Período: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE  
Fuente de Financiamiento: FAIS/MUN  
Presupuesto Autorizado: 66,631,083.00

Hoja: 25/07/2023  
Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros																				Metas		Observaciones										
				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)									Estructura Financiera (Inversión Pagada)									
				%	Fecha reales	%	Fecha reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento				Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
SE	02																									METRO LINEAL	21.00									
2023	30	130	0001																							PERSONA	3,398.00									
SE	02																									METRO LINEAL	21.00	de 3								
2023	30	130	0002																							PERSONA	407.00									
SE	02																									METRO CÚBICO	103.95									
2023	30	130	0003																							PERSONA	167.00									
SE	02																									METRO LINEAL	52.63									
2023	30	130	0004																							PERSONA	391.00									
SE	02																									METRO LINEAL	269.45									
2023	30	130	0005																							PERSONA	1,098.00									
SE	04																									METRO CUADRADO	562.40									
2023	30	130	0006																							PERSONA	2,060.00									
SE	02																									METRO CUADRADO	1,604.93									
2023	30	130	0007																							PERSONA	235.00									
SE	02																									METRO CUADRADO	1,069.95									
2023	30	130	0008																							PERSONA	144.00									
SE	02																									METRO CUADRADO	1,937.44									
2023	30	130	0009																							PERSONA	128.00									
SE	02																									METRO CUADRADO	1,069.95									
2023	30	130	0010																							PERSONA	118.00									
SE	02																									METRO CUADRADO	891.63									
2023	30	130	0011																							PERSONA	210.00									

Urbano Andrés Ramírez  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

José Luis Hernández  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

José Manuel Sarmiento Pérez  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Anibal Smart Espinoza Navarro  
COMPRADOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



**PRESIDENCIA  
2022-2025**

**TESORERIA  
2022-2025**

**CONTRALORIA  
2022-2025**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 66,531,083.00

Hoja: 25/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término	Inicio	Término	Inicio
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD LA COAHUILA-EL VERGEL Y LA PRIMAVERA	301300026	COAHUILA	0.00		0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	5.01				
2023 30 130 0023																																	PERSONA	136.00				
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE TOMATE RÍO MANSO A LA CARRETERA FEDERAL	301300087	TOMATE RÍO MANSO	100.00	26/04/2023	15/05/2023	100.00	27/04/2023	18/05/2023	1,509,898.43	1,509,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,898.43	1,509,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,898.43	1,509,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.20				
2023 30 130 0024																																	PERSONA	530.00				
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD ARROYO DEHESA-ARROYO GAVILÁN Y ENTORQUE DE LA CARRETERA DE EDÉN DE LAS FLORES A ABASOLO DEL VALLE	301300049	EL NIGROMANTE	100.00	01/05/2023	31/05/2023	100.00	18/05/2023	02/06/2023	2,377,553.98	2,377,553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,553.98	2,377,553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,553.98	2,377,553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.00				
2023 30 130 0025																																	PERSONA	420.00				
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE ABASOLO DEL VALLE A LA VICTORIA	301300002	ABASOLO DEL VALLE	0.00						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	5.01				
2023 30 130 0026																																		PERSONA	560.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD ARROYO ZACATE, LA NUEVA ERA Y SANTA ROSA	301300016	ARROYO ZACATE	100.00	07/06/2023	26/06/2023	100.00	02/06/2023	28/06/2023	1,917,353.44	1,917,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,353.44	1,917,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,353.44	1,917,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.10				
2023 30 130 0027																																		PERSONA	596.00			
SD 04 a	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN TAPAS Y BROCALES EN POZOS EXISTENTES EN CALLES INDEPENDENCIA Y MIGUEL LERDO DE PLAYA VICENTE	301300001	PLAYA VICENTE	0.00						100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2023 30 130 0028																																		PERSONA	85.00			
UM 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) EN LA LOCALIDAD DE CHILAPAN DEL CARMEN	301300029	CHILAPAN DEL CARMEN	0.00						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2023 30 130 0029																																			PERSONA	787.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										66,531,083.00	66,531,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804,805.85	5,804,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804,805.85	5,804,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AVISO IMPORTANTE:  
 \* No aplica el porcentaje mínimo en AGEF's.

Urbano Benítez Martínez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2022-2025

José Luis Martínez Nicolás  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

José Manuel Sarmiento Pérez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2022-2025

Anibal Smart Espinoza Navarro  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 2022-2025