



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 25/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 b	2020 30 130 0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DEL CARMEN	30130002 9	CHILAPA DEL CARMEN	0.00																													METRO CUADRADO	1,150.00					
SE 02 g	2020 30 130 0010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL LÓPEZ	30130004 8	MIGUEL LÓPEZ	100.00	27/04/2020	25/06/2020	47.52	11/06/2020																										PERSONA	745.00				
SJ 02 q	2020 30 130 0017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZACATE	30130001 6	ARROYO ZACATE	0.00																															PERSONA	266.00	de 4		
UM 02 c	2020 30 130 0027	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SABANA CARAMÉ	30130002 3	LA SABANA CARAMÉ	0.00																																PERSONA	134.00		
UM 02 c	2020 30 130 0031	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL	30130007 0	SAN GABRIEL	70.00	20/04/2020																															PERSONA	133.00		
UM 02 c	2020 30 130 0032	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA FLORENCIA	30130003 3	LA FLORENCIA	70.00	20/04/2020																															PERSONA	97.00		
UM 02 n	2020 30 130 0036	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	30130003 7	GENERAL HERMENEGILDO GALEANA	75.00	27/04/2020																															PERSONA	415.00		
SC 01 f	2020 30 130 0003	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZANJA DE CAÑA	30130003 4	ZANJA DE CAÑA	35.00	27/04/2020																															PERSONA	150.00		
SD 01 b	2020 30 130 0005	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE JULIO LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	100.00	20/04/2020	18/06/2020	67.74	05/06/2020																													PERSONA	9,083.00	
UM 02 c	2020 30 130 0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	30130005 9	SAN FRANCISCO	90.00	20/04/2020																																PERSONA	275.00	
UM 02 c	2020 30 130 0020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE EL RAMÍ	30130006 3	EL RAMÍ	92.00	20/04/2020																																PERSONA	269.00	

Gabriel Antonio Álvarez López  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murota  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018 2021

Graciela Campos Amador  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 25/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
UM 02 c	2020 30 130 0021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE	30130008 4	RANCHO GRANDE	92.00	20/04/2020	05/06/2020	30.41	1,388,300.00	1,388,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,282.88	425,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,282.88	425,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 02 c	2020 30 130 0022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINES REVOLUCIÓN	30130006 5	RUIZ CORTINES REVOLUCIÓN	50.00	20/04/2020		0.00	1,498,600.00	1,498,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	104.00	2 de 4
UM 02 c	2020 30 130 0023	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA	30130008 6	TIERRA NUEVA	80.00	20/04/2020	19/06/2020	13.53	1,522,915.40	1,522,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,084.34	206,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,084.34	206,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	207.00	
UM 02 c	2020 30 130 0024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA	30130004 5	MATA DE CAÑA	0.00			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	225.00	
UM 02 c	2020 30 130 0025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA PETRONILA	30130005 9	LA PETRONILA	0.00			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	98.00	
UM 02 c	2020 30 130 0026	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	30130007 1	SAN ISIDRO	50.00	20/04/2020		0.00	1,399,100.00	1,399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	102.00	
UM 02 c	2020 30 130 0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ ALEMÁN	30130000 3	ANDRÉS GÓMEZ ALEMÁN	55.00	20/04/2020		0.00	1,398,456.30	1,398,456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	294.00	
SC 02 b	2020 30 130 0001	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00	2,441,120.47	2,441,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,085.00	
SE 01 j	2020 30 130 0008	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE	30130000 2	ABASOLO DEL VALLE	70.00	18/05/2020	25/06/2020	55.94	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,927.52	2,181,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,927.52	2,181,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,285.00	
UM 02 c	2020 30 130 0028	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30130003 6	GENERAL GUADALUPE VICTORIA	0.00			0.00	1,396,250.25	1,396,250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	118.00	
UM 02 c	2020 30 130 0029	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	30130004 8	EL NARANJO	30.00	20/04/2020		0.00	1,396,400.20	1,396,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	121.00	

Gabriel Antonio Álvarez López  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murcia  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018 2021

Graciela Campos Amador  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 3 de 4  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
UM 02 c	2020 30 130 0030	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC	30130014 5	CUAUHTEMOC	0.00			0.00					1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
UM 02 c	2020 30 130 0033	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN LA LOCALIDAD DE VEGA DE JOVAL	30130016 8	VEGA DEL JOVAL	0.00			0.00					1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	3 de 4		
UM 02 c	2020 30 130 0034	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LEÓN	30130001 2	ARROYO LEÓN	0.00			0.00					1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UB 01 a	2020 30 130 0039	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE TOMATE RÍO MARISOL, LA FLORENCIA, SAN GABRIEL, ARROYO ZACATE, NUEVA ERA, SANTA ROSA, ZAPOTAL, TOMATILLO, VICENTE GUERRERO Y SAN PEDRO EN TRAMOS AISLADOS.	30130001 6	ARROYO ZACATE	100.00	16/03/2020	14/04/2020	100.00	14/04/2020	16/05/2020			2,556,420.60	2,556,420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	46.00		
SG 03 a	2020 30 130 0013	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #16 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00					1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.50		
SG 03 a	2020 30 130 0014	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA MURILLO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00					1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.50	
SG 03 a	2020 30 130 0015	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00					850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.25	
SG 03 a	2020 30 130 0016	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN TERRENOS DE LA EXPOFERIA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	100.00	27/04/2020	26/05/2020	100.00	11/06/2020	11/08/2020			151,581.27	151,581.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	1.00	
UM 01 a	2020 30 130 0016	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00					13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 02 a	2020 30 130 0037	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL	30130009 8	EL ZAPOTAL	0.00			0.00					1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	



Gabriel Antonio Álvarez López  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA  
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murcia  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma



Marlo Arturo Andrés Mora  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TESORERIA  
 2018 2021



Graciela Campos Amador  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 58,980,953.00

Hoja: 25/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE LEALTAD DE MUÑOZ, EL MIRADOR, EDÉN DE LAS FLORES, ARASOLO DEL VALLE, EL SERRANO, COLONIA CUAUHTÉMOC, GUADALUPE VICTORIA Y EL N. RAMO, EN TRAMOS AISLADOS	30130004 3	LEALTAD DE MUÑOZ	100.00	16/03/2020	14/04/2020	100.00	17/04/2020	18/05/2020	2,689,400.50	2,689,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,400.50	2,689,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,400.50	2,689,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	49.00	
2020	30	130	0038							58,980,953.00	58,980,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003,865.78	10,003,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003,865.78	10,003,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,711.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

58,980,953.00 58,980,953.00

10,003,865.78 10,003,865.78

0.00 0.00

Gabriel Antonio Álvarez López  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018 - 2021

Gabriela del Carmen Ramírez Murcia  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Mario Arturo Andrade Mora  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018 2021

Graciela Campos Amador  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021

TRI/2020/PLAYA VICENTE/159