



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYA VICENTE
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 130 PLAYA VICENTE
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 26,438,478.00

Hoja: 25/10/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
UM 02 a	2019 30 130 1012	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	30130000 1	PLAYA VICENTE	100.00	12/04/2019	09/08/2019	62.29	29/07/2019	2,385,478.20	2,385,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,999.93	1,485,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,999.93	1,485,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
UM 02 c	2019 30 130 1013	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BERMEJO	30130000 6	ARROYO BERMEJO	100.00	29/04/2019	27/07/2019	91.19	18/06/2019	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,314.81	1,623,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,314.81	1,623,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	2 de 2				
UM 02 c	2019 30 130 1014	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO	30130001 5	ARROYO SECO	100.00	12/04/2019	09/08/2019	72.62	19/06/2019	2,055,228.42	2,055,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,526.13	1,492,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,526.13	1,492,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
UM 02 c	2019 30 130 1016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO COLORADO	30130000 7	ARROYO COLORADO	100.00	07/05/2019	04/08/2019	72.19	21/08/2019	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,052.66	1,155,052.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,052.66	1,155,052.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
UM 02 c	2019 30 130 1021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAYA CARACOL	30130005 6	NUEVO RAYA CARACOL (ZANJA SECA)	100.00	08/04/2019	06/06/2019	71.31	08/05/2019	1,768,207.72	1,768,207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,982.69	1,260,982.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,982.69	1,260,982.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
BM 01 c	2019 30 130 1022	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICO	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			25.08	28/08/2019	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	25,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	25,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	6.00					
FM 03 a	2019 30 130 1023	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30130000 1	PLAYA VICENTE	100.00	01/04/2019	15/05/2019	100.00	15/05/2019	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00					
SP 01 a	2019 30 130 1025	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00		5,568,000.00	5,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	60.00					
EP 01	2019 30 130 1026	PROYECTO EJECUTIVO DE "REHABILITACIÓN DE BULEVAR DE ACCESO A PLAYA VICENTE, BULEVAR CAMPO AÉREO, BULEVAR SAN JOSÉ, ÁREAS VERDES DE RASTRO MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL LANDERO "COSS" EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE.	30130000 1	PLAYA VICENTE	0.00			0.00		306,080.34	306,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										26,438,478.00	26,438,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121,272.13	14,121,272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121,272.13	14,121,272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Gabriel Antonio Álvarez López
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 - 2021

Mario Arturo Andrade Mora
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERÍA
 2018 - 2021

Graciela Campos Amador
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021